

监 理 日 记(168)

日期: 2017 年 11 月 05 日

星期: 星期日

工程名称: 项目北三区

天气: 晴

气温: 7/20° 41%

监
理
工
作
情
况

巡视: 25.26区横同接地扁铁焊接.

22区柜头降铁. 防腐.

铝站区域横同接地扁铁焊接.

人员:

低压工程施工队: 10人.

保安: 12人.

机具:

挖机二辆.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三建

华邦.

23.24区柜头降铁. 刷底漆完成.

26区横同接地扁铁焊接30%.

铝站五区横同接地扁铁80%.

七区外网焊接.

其
它
事
项

今日巡视过程中. 发现25区有部分已刷底漆但仍未扁铁.
之前通过监理通知单. 以及口头多次强调整改此事. 未执行.
现已下发监理工程布通知单.

本日现场监理人员: 黄永东, 张臣

记录人: 赵臣

总监 (总监代表): 黄永东

