

监 理 日 记(170)

日期: 2017 年 11 月 07 日

星期: 星期二

工程名称: 湖北三汉

天气: 阴

气温: 11/21°
58%监
理
工
作
情
况

巡视: 29区桩头除锈、刷底漆。
27区接地扁铁焊接。
26区接地扁铁焊接。
24区组件接地施工完成。

人员: 王达10人。

华邦: 12人。

机具:
挖机-一辆。施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

华邦

32~30区桩头除锈、刷底漆完成80%。

24区组件接地完。

27区接地扁铁焊接完60%。

26区接地内开挖完、扁铁焊接50%。

其
它
事
项

今日安全情况正常。

本日现场监理人员

王达、王达

记录人: 王达

总监(总监代表): 王达

江苏省建设厅监制

