

监 理 日 记(171)

日期: 2017 年 11 月 08 日

星期: 星期三

工程名称: 湖北三强

天气: 晴

气温: 12/23° 56%

监
理
工
作
情
况

巡视:

北29区柜头降锈.刷底漆.

北2-塔升区接地线开挖.

28区27区接地扁铁焊接.

A区杂项处理.围栏施工.

25区光伏组件接地施工.

北24区接地扁铁焊接.

人员:

方强:

三强: 10人.

杨松: 2人

华邦: 12人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三强.

27.28区外网接地扁铁焊接完成.

25区光伏组件接地线施工完毕.

华邦.

30.29区柜头降锈刷底漆完成60%.

北24区接地扁铁焊接完成.

北24区接地线开挖.

其
它
事
项

今日安全情况正常.

本日现场监理人员

黄树. 赵强.

记录人: 赵强

总监 (总监代表): 董海

江苏省建设厅监制

