

监 理 日 记 (172)

日期: 2017 年 11 月 09 日

星期: 星期四

工程名称: 湖北三溪

天气: 晴

气温: 12.4℃ - 43%

监 理 工 作 情 况	17. 巡查: 北29.30区桩头降锈.刷防腐情况. 19区桩头刷面防腐情况. 铝壳地区接地扁钢 25区光伏组件接地施工. 焊接. 23.24区桩头刷面防腐. 人员: 王达: 10人. 机具 华邦: 12人. 挖机二台.	
施 工 情 况	承包单位 华邦 王达 恒信	施工内容及进度 19区面漆涂刷完毕. 26区光伏组件接地完成30% 30区桩头降锈刷防腐完毕. 29区完成80%. 铝壳地区接地沟回填完.
其 它 事 项	今日安全情况正常.	
本日现场监理人员 黄伟军, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄伟军

江苏省建设厅监制

