

监 理 日 记 (182)

日期: 2017 年 11 月 28 日

星期: 星期二

工程名称: 运河北三叉

天气: 11/2

气温: 8/16

9/1

监 理 工 作 情 况	巡视 站场区、七区柜头刷防腐漆情况。 站场地区接地扁铁刷黄绿标识漆。 站场区穿线管、板间接地固定。 站场区、七区柜头补焊。 人员: 伍伍: 10人。 伍伍: 4人。 伍伍: 5人。 伍伍: 8人。	
施 工 情 况	承包单位 三达 伍伍 伍伍 伍伍	施工内容及进度 站场区域横担接地已全部焊接完成。 扁铁接地黄绿标识漆涂刷完毕。 站场以北地区柜头防腐已全部处理完成。 站场柜头补焊及接地线、四区、增补区未完。
其 它 事 项	但完全情况正常	
本日现场监理人员: 黄永军 赵建		
记录人: 赵建		总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

