

监 理 日 记(186)

日期: 2017年12月2日

星期: 星期六

工程名称: 站北三区

天气: 晴

气温: 4/13 68%

监 理 工 作 情 况	巡视 ①. 站北三区1X4线缆穿管固定。 ②. 站北三区接头降锈、防腐刷漆情况。 ③. 站北三区围栏施工情况。 ④. 3区光伏组件接地施工情况。 人员: 光伏区: 156. 围栏: 106. 机具: 无.	
施 工 情 况	承包单位 三达. 张英海	施工内容及进度 站北三区1X4线缆穿管固定。 站北三区接头降锈、防腐刷漆完成80%。 站北三区围栏施工完成100%。
其 它 事 项	今日安全情况正常。	
本日现场监理人员: 赵恒.		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董红梅

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建