

# 监 理 日 记 ( 187 )

日期: 2017年12月3日

星期: 星期日

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴

气温: 4°/15°  
56%

监 理 工 作 情 况	<p>巡视: 铝站地区光伏板接地+线施工情况. 40区接头降锈防腐刷漆情况. 铝站1区1x4线端绑扎固定情况.</p> <p>人员: 光伏区15人. 机具: 无. 围栏: 10人.</p>	
施 工 情 况	承包单位  三达 宋荣超	施工内容及进度  40区接头防腐存漆完成60%. 塘外区组件接地线施工完毕. 铝站1区2区1x4线端绑扎固定完.
其 它 事 项	接头降锈打磨机现场施工临时用电已做好防护. 杜绝安全隐患.	
本日现场监理人员		赵厚
记录人: 赵厚		总监 (总监代表): 董永建

江苏省建设厅监制

