

监 理 日 记(192)

日期: 2017 年 12 月 8 日

星期: 星期五

工程名称: 湖北江辰

天气: 晴

气温: 11/8

监 理 工 作 情 况	巡视: 17. 4区汇流箱编号与组串对应。 27. 4区桩头刷防腐防锈. 打磨降锈情况 37. 26区桩头降锈打磨情况. 47. 接地扁铁刷防腐黄绿标识漆. 人员: 无. 光伏区: 20人. 机具: 无.	
施 工 情 况	承包单位 王达, 廖信. 张建海	施工内容及进度 4区汇流箱与组串编号完成. 4区桩头降锈22组. 1#腐底漆刷20组. 26区桩头降锈55组.
其 它 事 项	汇流箱厂家到场检查与调试, 并维修故障汇流箱.	
本日现场监理人员: 张旦.		总监 (总监代表): 董永军
记录人: 张旦.		江苏省建设厅监制

