

# 监 理 日 记 ( 194 )

日期: 2017 年 12 月 10 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 2/10°

工程名称: 湖北三溪

监 理 工 作 情 况	<p>北32区接地小线施工。(4人)</p> <p>铝站1区, 2区接地小线施工</p> <p>下午在项目部针对国内上海检查所提的各项问题, 责任到各单位负责, 争取尽早消除. 完成240运行.</p> <p>4区柜头除锈打磨, 刷防腐底漆.</p>	
施 工 情 况	承包单位  三益  恒信  宏海	施工内容及进度  铝站1区组件接地小线施工完成. 铝2区组件接地小线完成70组. 4区柜头除锈打磨45组. 防腐底漆涂刷50组.
其 它 事 项	今日安全情况正常	
本日现场监理人员		赵恒
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董向军

江苏省建设厅监制

