

监 理 日 记 (195)

日期: 2017 年 12 月 11 日

星期: 星期一

工程名称: 湖北三原

天气: 晴

气温: 3°C

监 理 工 作 情 况	北31区组件接地线施工(4人). 31区,30区箱逆变器台架刷漆装置厂家调试设备. 北2区组件接地线施工. 厂区内各箱逆变器,汇流箱编号并张贴铭牌. 41区柜头打磨除锈.刷防腐底漆.40区净刷面漆. 光伏区,28人. 机具:无.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 恒信 宏华海	40区柜头防腐面漆净刷完毕. 41区柜头除锈打磨50组.防腐底漆净刷50组. 北2区组件接地完成80组. 1区至7区箱逆变器,汇流箱编号完毕并挂铭牌.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 董作军

江苏省建设厅监制

