

监 理 日 记 (196)

日期: 2017 年 12 月 12 日

星期: 星期二

工程名称: 湖北三汉

天气: 阴

气温: 3/12°

监 理 工 作 情 况	4区柱头除锈打磨, 防腐底漆涂刷. 5区组件接地线施工. 19区组件接地线施工. 厂区内箱变, 汇流箱编号挂牌.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三建. 宏英海 恒信.	4区柱头打磨60组 防腐底漆涂刷55组. 5区组件接地线完成80组. 19区组件接地线完成60组.
其 它 事 项	安全隐患情况正常.	
本日现场监理人员: 赵旦		
记录人: 赵旦		总监 (总监代表): 董峰

江苏省建设厅监制

