

监 理 日 记(198)

日期: 2017 年 12 月 14 日

星期: 星期五

工程名称: 湖州龙之溪

天气: 阴

气温: 2/6°

监 理 工 作 情 况	巡视: 巡视五区组件接地施工情况. 23区24区汇流线与各组串接线路情况. 4区柜头刷面漆. 下午下雨 暂停施工. 人员: 光伏区: 30人.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达. 恒信. 宏华海	41区柜头防腐制作完成. 23区24区汇流箱接线完成. 五区组件接地施工完.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张煜
记录人: 张煜		总监(总监代表): 李少军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建