

# 监 理 日 记( 201 )

B7

日期: 2017年12月17日

星期: 星期日

天气: 晴

气温: 2/8°

工程名称: \_\_\_\_\_

监 理 工 作 情 况

巡视: 北26、27区汇流箱接线情况. 20区组件接地情况.

勘察37区组件接地线施工情况.

消缺: 40区39区未压头接地的组串. 人工开挖接地沟. 并焊接地扁铁.

人员: 光伏区: 25人. 机房: 无.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

26、27区汇流箱接线完成.  
20区组件接地线施工完.  
40区39区接地扁铁焊接完成并回填.  
37区组件接地施工完成.

26、27区汇流箱接线完成.  
20区组件接地线施工完.  
40区39区接地扁铁焊接完成并回填.  
37区组件接地施工完成.

其 它 事 项

今日安全情况正常.

本日现场监理人员

刘旦

记录人: 刘旦

总监 (总监代表): 蔡红

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建