

监 理 日 记(203)

日期: 2017 年 12 月 19 日

星期: 星期二

工程名称: 36#北三设

天气: 晴

气温: 27/11°

监 理 工 作 情 况	17. 23区未西头接地组串人工开挖接地沟. 27. 24区25区35区箱吊牌制作. 37. 堆场区内张贴安全标识和危险警示牌. 人员: 光伏区125人. 机具: 无.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信. 源华海	施工内容及进度 24区25区35区箱吊牌及组串吊牌悬挂完. 23区接地沟开挖完. 材料已运送到场. 28区35区箱投线完并挂吊牌.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 董永奎

江苏省建设厅监制

