

监 理 日 记(206)

日期: 2017 年 12 月 22 日

星期: 星期五

工程名称: 湖北三溪

天气: 晴

气温: 0/16

监 理 工 作 情 况	巡视: 增补区柜头净刷防腐有漆. 并检查柜区柜头打磨除锈是否彻底. 31. 32区汇流箱多支路组串吊牌. 40区支路接地施工. 缺陷: 光伏区: 25人. 机具: 无.	
施 工 情 况	承包单位 三达. 恒信. 荣海	施工内容及进度 增补区柜头净刷防腐完 柜区柜头打磨除锈 50组. 31. 32区汇流箱 吊牌完.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 赵俊.		
记录人: 赵俊.		总监 (总监代表): 苏有芳

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建