

监 理 日 记(2017)

日期: 2017 年 12 月 25 日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 0/13°

工程名称: 湖北三达

监 理 工 作 情 况	巡视: 视三区、四区柜头打磨降锈并涂刷防腐底漆。 23、24区母线接地线施工。 消缺: SVG降压变电站头接线不规范。 须整改。	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 宏荣海	施工内容及进度 视三区、四区柜头打磨降锈 60组。 并涂刷防腐底漆 60组。 SVG降压变电站头接线正在消缺。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 袁旦		
记录人: 袁旦		总监 (总监代表): 董永建

江苏省建设厅监制

