

监 理 日 记(230)

日期: 2018 年 1 月 15 日

星期: 星期一

工程名称: 湖北三县 40 MW

天气: 晴

气温: 0/13

监 理 工 作 情 况	巡视: 15区组件支架接地线施工. 23区至32区箱变基础土方回填. 夯实. 25.26.27区铺砌. 人员: 低压: 8人. 箱变施工: 4人. 机械: 挖机一辆	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达	15区组件支架接地线施工完. 23区至32区箱变基础土方回填. 夯实.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵强
记录人: 赵强		总监 (总监代表): 董红

江苏省建设厅监制

