

监 理 日 记(23/)

日期: 2018 年 1 月 16 日

星期: 星期二

天气: 雨

气温: 11/9°

工程名称: 361#住宅楼 40mm

监 理 工 作 情 况	完善施工过程中的资料。 检查监理日志是否有遗漏, 对上传异常项做说明。 巡视: 23至32区箱变基础接地线施工。 23至32区箱变基础平整铺砂。 人员: 配电: 8人。 材料: 无。 箱变施工: 4人。	
施 工 情 况	承包单位 三达	施工内容及进度 32至23区箱变基础平整铺砂完毕, 整平完。 23至32区箱变基础接地线施工完成80%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 赵恒

江苏省建设厅监制

