

监 理 日 志

工程名称: 广州发展平潭大湖(一期24MW)农业光伏项目

日期	2017 年 11 月 10 日 星期 五	气候	晴	气温	14-29℃
监理单位动态:	马加武		材料进场、取样见证、合格情况: 打桩机下午到场。		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	一台挖机、一辆转运车				
施工进度情况	续建光伏区清表中, 剩余管桩转运。				
检查发现的问题	续建光伏区遗留固体废物仍未得到清除。				
处理措施、意见、结果	已通知总包方尽快出台解决方案。				
协调内容或其他	审核集电线路图纸。				
记录人	马加武		总监签阅	张昭武	