


监 理 日 志

工程名称: 广州发展洋平大湖(一期)24MW农业光伏项目

日期	2017 年 11 月 12 日 星期 日	气候	10-27℃ 晴	气温	20-27℃
监理人员动态: 			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	上午桩机故障,下午修好后开始打桩作业,因土质影响打桩进展较为不顺。 新建光伏区清表工作即将结束,现场遗留树枝、树根,处理难度较大。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人		总监签阅	