

监 理 日 志

工程名称: 广州贤鲁平九湖(一期24MW)农业光伏项目

日期	2017 年 11 月 13 日 星期二	气候	小雨	气温	11 - 24℃
监理人员动态: 孙加武			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	25区打桩机打桩作业, 进度缓慢, 挖机清表工作基本完成, 准备撤场。				
检查发现的问题	打桩作业人员专业技能水平尚不足以使打桩作业效率满足工程进度要求。				
处理措施、意见、结果	已就此事与总包方进行沟通。				
协调内容或其他					
记录人	孙加武	总监签阅	张昭武		