

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期29MW)农业光伏项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	阴	气温	20-25℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 管柱到货两车, 吊机一辆			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 现场继续打桩作业, 效率未见提高; 2. 27区砍树清表作业。				
检查发现的问题	打桩作业操作及其西乙台人员技能不熟练, 西乙台不协调, 打桩进度极为缓慢。				
处理措施、意见、结果	已建议总包方督促分包加强对打桩作业人员的培训, 必要时更换相关人员。				
协调内容或其他					
记录人	李加武	总监签阅	张昭武		