

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 03 月 04 日

星期: 六

天气: 晴转多云

气温: 1 ~ 16℃

工程名称: \_\_\_\_\_

监 理 工 作 情 况

① 巡检. 9~8单元砌接线检查井. 到5单元焊接接地扁钢有焊渣没清理干净口头对他们说焊渣必须清理干净. 再做防腐.

2. 3单元钻孔支架安装穿心螺栓.

3. 2单元箱逆变砌当土墙.

今天2名监理到进场少小丰. 刘少峰.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 2单元砌箱逆变当土墙. 9-8单元砌电头井. 三轮车1辆. 人员共10人.

2. 3单元安装支架穿心螺栓及钻孔.

3. 5单元钩机1台. 焊接扁钢3人. 焊机1台. 汽车1台.

其 它 事 项

今天上午有3名农民因路阻工.

本日现场监理人员

刘金堂 少小丰 刘少峰

记录人: 刘金堂

总监 (总监代表):