

监 理 日 记

日期: 2017 年 02 月 5 日
 星期: 日

天气: 多云
 气温: -1~11℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 5单元浇筑砼支架基础柱。
 及支架安装, 发现有的^新接支架竖杆方向不一
 致。在现场对安装人员交代技术方面的知识。
 钩机在第七箱逆挡土峰地槽, ~~平土挖土~~平在
 场也。

承包单位

施工内容及进度 60%

施 工 情 况

1. 5单元浇筑砼支架基础柱, 人行地槽
 连接. 5人
2. 3单元支架钻孔 4人
3. 2单元箱逆变砌挡土峰. 10
4. 钩机1台清理箱逆变基础土。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘继 刘少峰

记录人: 刘继

总监 (总监代表):