

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 4℃ - 14℃

监
理
工
作
情
况

今日巡检, 4单元衬灌水泥桩, 支架安装时发现支架脱离水泥桩一处, 和施工人员进行说明情况, 施工人员予以二次浇灌水泥桩。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 4单元环网回地线连接。
2. 5单元安装支架。
3. 3单元浇灌水泥桩 32个。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 刘少峰 李小平

记录人: 李小平

总监 (总监代表):