

监 理 日 记

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 0℃ - 8℃

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 10单元发现支架脱落水泥桩一处, 施工人员整改, 5单元支架脱落不平, 给予指出, 施工人员及时调查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 10单元箱逆变 ~~有~~ 砌挡土墙, 10人
2. 5单元焊接环网地线, 3人
3. 11单元补灌水泥桩, 4人 28个

其 它 事 项

下午4:30左右附近村民煮火烤荒地, 引起火灾, 附近着火, 我们和项目部领导, 和施工人员及时扑灭。

本日现场监理人员

刘金堂 刘心峰 李小平

记录人: 李小平

总监 (总监代表):