

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 30 - 120

监 理 工 作 情 况	今日巡检, 5单元安装组件和支架安装。 4单元组件地连接, 10单元安装斜十字拉索。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 9单元箱逆变砌挡土墙10人。 2. 8单元钩机一台。 3. 吊车一台和一辆汽车。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 刘金堂 刘子峰 李小平 记录人: 李小平 总监 (总监代表): _____	