

监 理 日 记 ()

B7

日期 2017 年 3 月 12 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 0℃ ~ 14℃

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 五单元焊接环网地线, 五单元购机一辆挖固环网地线沟. 按设计规范要求. 九单元接装十字撑, 支架钻孔安装穿心螺丝, 符合设计文件规范要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 五单元安装支架, 6人.
2. 四单元焊接地线, 4人.
3. 九单元箱逆变砌挡土墙, 6人
4. 七单元箱逆变砌挡土墙 6人

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金堂 刘少峰 李小平

总监 (总监代表):

记录人: 李小平

江苏省建设厅监制