

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: 0℃ - 12℃

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 一

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 五单元钻机-轴挖线沟, 按装支架, 发现安装的支架有高低不平, 现场和施工人员技术说明, 予以改正。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 5单元浇筑混凝土桩, 60个, 4人.
2. 5单元安装支架 6人, 10组.
3. 7单元箱逆变 砌挡土墙 10人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金堂 刘山峰 李小平

记录人: 李小平

总监 (总监代表): _____