

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 14 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 0℃ - 12℃

监理工作情况

今日巡检, 5单元钩机一辆挖电缆沟, 4单元钩机一辆回填, 箱逆变挡土墙, 发现地线有几个没刷防腐漆, 给施工人员说明及时刷了防腐漆。

承包单位	施工内容及进度
	1、7号箱逆变砌挡土墙。 2、5号单元浇筑混凝土柱, 65个 3、5单元安支架, 6人 12组。

其它事项

本日现场监理人员

刘金堂 刘少峰 李小平

记录人: 李小平

总监(总监代表):