

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 0℃ - 13℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 5单元钩机一辆, 4人放电缆线
3单元3人平查箱逆变工作平台, 17单元安装
组件3组。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

1. 5单元浇筑混凝土支架桩, 4人, 6个
2. 4单元安装支架, 6人, 9个。
3. 5单元砌箱逆变墙, 6人...

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金堂 刘少峰 李少丰

记录人: 李少丰

总监 (总监代表):