

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 17日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 11℃ - 15℃

监 理 工 作 情 况	今日巡检, 8、10、17单元混凝土浇筑箱变 工作平台, 5单元钩机一钩, 4人放地沟 电缆线, 发现5单元安装组件不规范 和施工人员技术说明, 予以改正。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 5单元安装支架, 6人, 10组。 2. 5单元安装组件, 6人, 13组。 3. 3单元平台工作平台, 3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘金堂 刘少峰 李中	
记录人: 李中	总监 (总监代表):	