

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 3 日

星期: 五

工程名称:

兴化市新中一期 20MW 光伏光伏电站

天气: 阴

气温: 17~28℃

监
理
工
作
情
况

1. 查看光伏电施-规范: 1) 灌注抗要求: 允许偏差值
抗位 $D/10 \leq 30$, 抗位 $0. - 10$. 抗位 ± 5 钢 $\pm 0.5\% D$
垂直度 每米 ≤ 5 全长 ≤ 10 .
2. 检查 4.5# 光伏区: 1) 灌注抗浇筑混凝土. 之前的有
蜂窝麻面. 主要原因为. 模板未清理干净, 钢筋间距不均
同周变和垫块保证混凝土保护层厚度均匀, 掌握混凝土
配合比. 初凝后及时拆模. 发现蜂窝麻面同同比例砂浆

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

- 抹面. 刷养护液用塑料薄膜包裹. 控制如坐标
点线板. 标高. 垂直度以及抗距地势递增或递减
2) 孤山村村民闹事阻挠施工. 征地的问题.
3) 下午开会: 1) 定于每周五下午 15:30 开监理例会.
2) 每周报周计划. 3) 介绍监理资料. 4) 安施工

其
它
事
项

审核资料. 5) 施工质量. 安全. 进度控制.

1. 陈鹏到 5 号的车 13:00 左右从南京到兴化.

本日现场监理人员

孟文伟 薛常彪 陈鹏 沈洁

记录人:

沈洁

总监理工程师:

卢洪彦

江苏省建设厅监制