

监 理 日 记 (

天气: 雷阵雨
气温: 17~24°C

日期: 2016 年 6 月 4 日
星期: 7
工程名称: 盐务新中一期20MW光伏光伏电站

监 理 工 作 情 况

1. 检查综合楼屋面: 1) 防水层做法: 根据施2图作以下调整: 首先刷一层防水涂料, 铺80mm挤塑板, 上层珍珠岩找坡层, 20mm砂浆找平层, 防水卷材层, 刚性防水层. 2) 泛水细节: 泛水缝6x6m, 透气管每36m²设置一根从保温层开始, 女儿墙内侧带防水槽压接防水卷材高挂350mm. 女儿墙阴角做之弧角

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

有利卷材铺贴, 女儿墙压顶内外均上边, 外50mm内70~80mm. 外面上边交接处外墙保温板平齐, 压顶表面向内坡挂3%. 注意预留女儿墙漏斗孔洞.

2. 检查光伏区5号: 1# 1182串 2# 6.701MWP 2#:

其 它 事 项

322串 1.8457MWP 3# 561串 3.18087MWP 4# 900串 5.10300MWP 5# 3199串 18.13833MWP

3. 查看外输电路施工图纸(电子版): 共21张图: 控制总转南港经编, 流海. 标高. 拉量. 压基. 涵道. 井级. 洞的规格

本日现场监理人员

王文伟 薛常彪 陈鹏 沈明友

记录人: 沈明友

总监理工程师: 卢洪彦