

# 监理日记

天气: 雷阵雨转阴  
气温: 22~35℃

日期: 2016年6月10日

星期: 五

工程名称:

望江县50MW光伏发电一期20MW工程

监理工作情况

1. 检查外线: 1) 今天浇筑N1、N3基础, 累计9级。  
2) 塔材预计6月12日进场, 13日组塔。
2. 检查箱变基础: 1) 3#地块有3个基础条基浇筑。
3. 下午15:30开第2次监理例会: 1) 主要内容为一期20MW的施工事宜, 2) 内容以第1次监理例会纪要。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

4. 上报《监理周报》给甲方业主, 本周小商。
5. 关于监理资料: 1) 前期需要的资料比较多, 2) 目前还缺: ①材料设备合格证, ②平行检验记录, ③旁站记录, ④安全台账, ⑤强

其它事项

黄性东文检查表。

6. 统一工程名称: 甲方魏总表示: 按图纸上: 望江县50MW光伏发电项目一期20MW工程

本日现场监理人员

连文伟 薛常彪 沈国友

记录人:

沈国友

总监理工程师:

王洪彦