

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 15 日

天气: 晴
气温: 19~34°C

星期: 三
工程名称: 望江县50MW光伏电站一期20MW工程

监 理 工 作 情 况

1. 检查外线: ①注意检查塔材的规格尺寸厚度及质保资料 ②今天N20 N17打基础. N20打混泥土未通知监理检查旁站违反程序. 凡未经过监理验收的工序一律进行返工.
2. 光伏区: ①注意检查打孔. ②检查灌注桩 ③. 检查支架安装: ①桩位不在一条直线上. ②支架间距

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

偏差较大的有23.20. 有的24.40. ③不一组支架间距不一. ④标准不直. ⑤组件今天进场. 在组件安装之前. 支架先到位.

3. 查看图纸: ①组内4个并网点: ①1号: 1-1# - 1AH03: 集电单元1. 2. 3. 4. 5#. (5个)

其 它 事 项

- ②. 2号: 1-2# - 1AH04: 6. 7. 8. 9. 10条电单元. (5个)
 - ③. 3号: 21# - 2AH03: 11. 12. 13. 14. 15. 16条电单元(6个)
 - ④. 4号: 2-2# - 2AH04: 17. 18. 19#集电单元(3个).
- 2) 光伏区接地:

本日现场监理人员

姜文伟 薛常彪 沈陆友

记录人: 沈陆友

总监理工程师: 卢洪彦