

监理日记

天气: 晴
气温: 22~34℃

日期: 2016 年 6 月 16 日

星期: 四

工程名称:

望泉县50MW光伏扶贫项目一期20MWp工程

监
理
工
作
情
况

1. 上午到1#地块检查: 1) 空压机潜孔钻机打孔, 有些孔渣土回落堵塞孔洞, 造成洞深不够. 2) 场地高低不平杂草丛生, 施工作业, 安全隐患. 3) 对防尘网不够, 2) 不戴安全帽, 粉尘较大, 未配备防尘口罩和保护眼镜.

2. 检查组件支架: 1) 目前引管附件1248片, 2) 支架檩条不直造成支架组件不平直. 3) 组件压块下方的连接板为厚2mm镀锌铁皮, 强度不够, 容易形起疲劳损伤, 影响组件稳定性.

3. 检查箱变基础: 1) 注意基础线以一侧对齐. 2) 构造柱长度不够. 3) 通沟管方向, 人孔方向不对. 4) 条基浇筑土未预留试块. 5) 水泥砂浆不匀, 受潮吸水使用.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

其
它
事
项

本日现场监理人员

孟文伟 薛常彪 沈皓

记录人: 沈皓

总监理工程师:

孟文伟

江苏省建设厅监制

4. 上午10:00召开例会第一期会议拉议.

5. 会后薛常彪离开地去甘肃.