

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 17 日

星期: 五

工程名称:

220kV 变电站 50MWP 光伏并网一期 20MWP 2 号

天气: 晴

气温: 22 ~ 37℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查外线: 1) 检查塔材、导线的质量. 塔材底部向钢 L125×10, 导线: 铝芯 $\phi 4.1 \times 25$, 钢芯 $\phi 2.8 \times 8$ (LGL-10kV-300/40), 符合设计要求. 2) 1V3, 1V5 杆.
2. 上午 9:00 开监理例会: 1) 各单位上报上周计划, 下周计划, 质量, 安全问题. 2) 4.5^号地块围网同附近地间是暂时停工状态. 外线 1V7, 1V12^号塔未协调如基

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

础未开挖, 3) 各单位材料均没有报上来.
4) 天气炎热, 要做防暑降温工作. 5) 1V3^号杆安装前, 必须先调整如支架. 6) 安如杆要抓如, 同前已戴安如杆的居多.

其
它
事
项

1. 同前本工地上只有我和孟文伟.
2. 今天孟文伟有急事回家.

本日现场监理人员

孟文伟 沈礼古

记录人:

沈礼古

总监理工程师:

卢浩彦