

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 23 日

星期: 四

工程名称:

整县50MW光伏电站一期201MW工程

天气:

阴

气温:

23~34℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查综合楼: 1) 外墙保温板贴. 基面处不平. 要求整改: 将结构胀模的凿平. 基面粉刷(抹钢丝网). 2) 关于屋面防水. 防水层材料留量. 预留跨接40. 在防水层要补上. 3) 电缆上的接头. 铜芯穿线. 注意绝缘线径. 4) 屋面变形缝图集. 04J01-1-28. 5) 屋面防水. 防水层材料留量. 预留跨接40. 在防水层要补上. 2. 检查外线: 1) N3~6: 架线. 弧垂按4.7~5.1. 2) N6

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

塔基外露500mm. 需要护坡. 需要护坡的发了联系单. 3) 电缆直埋. 4) 光纤改造. 从王家湾→王俄→邢部. 7.1公里
3. 整理会议纪要:

其
它
事
项

1. 合亚业新正式上班. (6月22日开始考勤).
2. 通文伟请假 (6月17~19日三天).

本日现场监理人员

通文伟 朱岳岳 王亚新 沈江友

记录人:

沈江友

总监理工程师:

沈江友

江苏省建设厅监制