

监理日记

天气: 晴
气温: 23~34℃

日期: 2016年6月24日
星期: 五
工程名称: 赵县50MW光伏电站一期20MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查综合楼: 1) 北侧山作护坡, 勾机降低坡顶, 但已经同城建红线, 要措施, 注意(距外墙2m) 政府部门的检查. 2) 屋面防水层涂料涂刷(原电局) 3) 检查灯头线路: 有些开关线穿BV-1.5"不符合设计 要求整改. 4) 卫生间排风管道有装反向的.

2. 检查地下室基础: 1) 基础的垫层偏差, 国家规范不

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

确定石子, 浇筑随意不平整, 以相. 造成基础 使用钢模. 此时拼接耽误工期. 2) 降低 要求更换木模. 3) 施工进度产生滞后. 辅料 不足. 人员也不专业. 施工进度慢.

其
它
事
项

3. 监理例会第十期: 1) 相适当的延期. 外线缺 掉. 2) 支海派: 要求在6月27日完成9.10.17. 1) 合同变更(2) 共 5个基础必须完成. 否则延期. 2) 目前施工进度主要是外 和相适当. 其它中不影响. 今天会议暂停.

本日现场监理人员

记录人:

赵伟 朱善乐 王亚新 沈佑

总监理工程师:

沈佑

1. 今天整理监理周报第一期. 发甲方. 公司. 苗. 陆叶