

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 25 日

天气: 晴
气温: 23~35°C

星期: 一
工程名称: 苏北里50MW光伏发电项目一期20MWp工程

监 理 工 作 情 况

1. 合王甲方协调: 1) 委办处: 4.5#地块可以施工, 但邓生角上后仍有村民阻拦.
2. 机壳综合楼: 1) 接地体焊接不符合规范要求.
2) 有些设备底座. 螺栓也未环通. 3) 螺栓长度不够.
有些气对接焊接. 4) 焊缝不饱满. 以上问题通知
并要求整改.

施 工 情 况

承包单位 施 工 内 容 及 进 度

3. 关于现场的“四通一平”我监理部建议要
完善此工作. 为后续单位施工方便: 宁后石元.
北京独伯特. 抄送甲方.
4. 机壳电气支架: 镀锌钢管. 槽钢. 角钢. 扁
钢的厚度. 规格. 基本符合设计要求.

其 它 事 项

1. 合王王监营上午9:30到工地. 公司派来帮忙至7
月中旬.

本日现场监理人员

查文伟 朱善兵 王亚新 王监营 沈佑

记录人: 沈佑

总监理工程师: 卢浩彦

江苏省建设厅监制

2. 监理同批第4期甲方王. 公司潘毅华.