

日期: 2016 年 6 月 26 日
 星期: 日
 工程名称: 望江县 50mwp 光伏并网二期 20mwp 工程

天气: 多云
 气温: 23~35°C

1. 安排王亚新看光伏区. 待综合楼电气安装.
 2. 检查光伏区电气安装: 1) 首先连接光伏组件. 2) 光伏组件未整理在檩条的凹槽内无固定措施. 3) 光伏组件排布无措施. 4) 光伏组件设计措施. (已引起安全隐患).
 3. 合王甲及副经理来工地检查: 1) 要求7月10日并网1个mwp. 在7月30日再并网17个mwp. 经安委会会议并网

2) 山上的杂树很多. 要求首先初步清除. 6亩由运维清理. 除草可以另外支付费用.
 4. 下发整改单: 致: 元丰建设: 不予通报罚款500元. 致: 吉打光伏(外线). 不予通报. 参加例会罚款1000元.

1. 合王甲及副经理来一名电气方面: 王亚新.
 2. 外等空线路维修在矿区. 可改为地埋电.

本日现场监理人员: 沈文伟 朱岳兵 王亚新 王亚营 沈文

记录人: 沈文伟
 总监理工程师: 沈文伟