

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 29 日
 星期: 三
 工程名称: 盐城至50MW光伏项目一期20MWp工程

天气: 晴
 气温: 24 ~ 34℃

监 理 工 作 情 况

1. 外线问题: 1) 接地线拆除后, 2) 塔架之外其它均
 设有施, 需要施方出具设计院的意见(否则按图说
 明施2). 2) 塔架护坡. 排水沟: (之前已对N1, 21名
 基础进行查看) 发现N1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 19 均需要护坡
 排水沟. 15 处护坡基础. <“监理日志”ZHDEH-01>有说
 明清楚, 3) 导线弧垂与石一致.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

2. 机舱通道基础: 1) 今天之中建设的项目经理
 一行人员现场. 甲方与海泓和我一起去看
 看. 2) 站同用同钢格(旧格)支撑平整站同
 的要求, 3) 浇筑站同土质平整. 4) 接地扁钢
 露头太长, 5) 折模时间不够. 海泓不足(70%)折

其 它 事 项

模(约2天时间). 6) 材料不齐全.
 3. 机舱检修: 1) 二次配电柜进场就位. 2) 吊至(控
 制室. 办公室)开始安装. 但2) 消防联动. 应之明线

本日现场监理人员

孟文伟 朱善兵 王亚新 王崇崇 沈皓

记录人: 沈皓

总监理工程师: 卢浩彦

有些均未寄到. 3) 屋面防水在站同施. 4) 电缆沟盖
 板到场. 其它: 1) 由于天热停电. 要求同相. 晚上来电.