

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 7 月 1 日

星期: 五 工程名称: 蓝田县 50mw 光伏发电工程一期 20mw 光伏

天气: 雷阵雨
气温: 20~28°C

监 理 工 作 情 况	1. 检查综合楼: 1) 主池区屋面防水卷材粘帖. 2) 化粪池围梁: 施工详图用 1258-220. 标高上为 0.35702; 大池在室内. 外沟为小池. 改沟正好做反了; 注意化粪池的通风管通气高度问题. 2. 下午 15:30 开监理例会第 5 期: 1) 宁总元. 询问进度. 李林之诚(综合楼)未来, 北京如作特远到. 中间联络.
--------------------	---

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	3. 检查基础标高不正确: 1) 浮了 500mm. 2) 要求整改. 上沟沿口打碎当圈梁用. 再砌 250mm 砖. 注意通风窗的高度: 300x500 的预留.

其 它 事 项	1. 今天光伏区大雨暂停.
----------------	----------------------

本日现场监理人员	李之伟 朱多兵 王亚新 王瑞岩 沈洪
记录人: 沈洪	总监理工程师: 沈洪