

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 7 月 3 日
 星期: 日
 工程名称: 丰县50MW光伏发电项目一期20MW工程

天气: 多云
 气温: 21~29°C

监 理 工 作 情 况

1. 查看综合楼厨房隔油池图集: 04SS19; 化粪池图集: 03S702-G3-65P; 化粪池施工按图纸上的图集施工; 按河北省图集; 将大池放在外面, 小池在室内, 不符合设计, 要求整改, 大池上有1.5m宽(500x3)的盖板, 要求预留, 以备清运之用。
2. 综合楼给排水: 1) 给水为衬塑钢管, 2) 消防上

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

- 设灭火器箱: 680Hx460x200: 6具, 6具有一具灭火器 MF/ABC5 具 12具, 3) 屋面水箱间的小箱 2m x 1m x 2m: 4m³, 距地600mm.
3. 停2: 1) 1~5地块的灌溉机件安装, 2) 1#地块在打孔,

其 它 事 项

3. 检查综合楼: 1) 外墙刷涂料, 2) 内部吊顶.

本日现场监理人员

记录人:

孟文伟, 朱善兵, 王亚新, 王登营, 沈明友

总监理工程师:

王洪彦