

监理日记

日期: 2016 年 7 月 4 日

星期: 一

工程名称: 丰县50MW光伏项目一期20MWp工程

天气: 阴
气温: 24~28℃

监
理
工
作
情
况

1. 今天降停台楼有人干扰外 其它大面积停工。
2. 4.5#地块抗儿有村民在抗儿是栽树阻工;
将砍树已说如 崔记抗打坏 挖毁较多。
抗儿被堵的较多 严重影响!
3. 机电安装: 1) 江苏安自行发电, 切割制作

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

泡流相支架, 切割面未刷防腐漆。

4. 字架楼: 1) SVG逆变器安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孟伟 朱磊 王亚新 王鑫 沈佑

记录人:

沈佑

总监理工程师:

沈佑