

监 理 日 记 ()

日期: 2016年7月15日

星期: 五

工程名称: 苏北电网一期2014年

天气: 雷阵雨
气温: 21~29°C

监 理 工 作 情 况

1. 开监理例会: 1) 参加单位: 外线, 电气, 水工, 材料, 甲方, 监理 (全套列表).

2) 沈: (我们意见) ① 外线回路: 每级塔均需要做接地, 需要做保护的自身是2H02H-01中; 1V, 12⁴塔是要求按设计要求施工; 导线弧垂按需要再检查调整, 当需要接入过电压保护至永润 → 王俄

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

→ 开郭的元件改造, 调试要先报调试及试验方案。② 电气装置: 垂直接地线要先打孔, 水平接地扁钢接长时, 倍宽处两面焊接, 焊缝饱满。每只让流相外要有接地线, 焊接

其 它 事 项

点应刷防腐的面漆, 让流相与架切口断面也要刷。接地线沟要深1m, 电气装置要铺砂穿套管, 附件接头圆在C型钢横梁上, 且不在板缝下, 以免进水; 另外

本日现场监理人员

卢文伟 朱磊 王业新 沈洪彦

总监理工程师:

卢洪彦

记录人: 沈洪彦

江苏省建设厅监制