

日期: 2016 年 7 月 27 日 星期三 工程名称: 盐都区 50MW 光伏项目一期 20MW 工程 天气: 阴 气温: 25~34℃

监 理 工 作 情 况

1. 查看施工合同: 道路、光伏区电气设施低压、高压。
2. 查看综合楼: 1) 今天有少量人员清理打扫卫生。2) 向云力日控制柜厂家来人(正泰公司)查看控制柜的调试测试。3) 与土建单位进行中间交接。4) 室外工程的现场研究: ①请施工方出具室外施工方案。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

室外工程方案。②请单位报价、总价报审。③商谈工程范围及变更的补充协议。④开始施工。3. 箱变基础施工: 罗华来电话询问工程情况。

其 它 事 项

1. 公司要求项目部每月上报工程进度情况。

本日现场监理人员

王 文 伟 朱 善 兵 王 业 新 沈 洪 友

记录人: 沈洪友

总监理工程师:

卢洪彦