

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 8 月 1 日 (星期一)

星期: 一

工程名称: 丰县50MW光伏电站二期20MWp工程

天气: 阴

气温: 24~31℃

监 理 工 作 情 况

1. 综合楼申请第三次付款: 1) 之前已支付(第一次50万, 第二次34.68)共84.68万, 2) 本次申请26.46万。
2. 将目前工程情况上报给公司: 1) 周建成来电话, 要求上报《监理联系单》给甲方, 准备给甲方人到其工地上, 2) 上报《监理联系单》2410241-0241。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

甲方: 目前工程光伏电站因为受到附近村民阻挠已暂停施工, 复工时间待定, 现在只有综合楼保持20人在施工, 人员可以正常施工, 若遇到本次因暂停施工计划向甲方顺延。

其 它 事 项

本着为贵公司合理节约监理成本, 保证现场现有施工监理的顺利开展, 项目监理部计划撤出两名监理人员, 待暂停施工部分复工后再进场工作。

本日现场监理人员

高文伟 朱金兵 王亚新 沈世友

记录人:

沈世友

总监理工程师:

高文伟

请各方给予意见。