

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 8 月 4 日
 星期: 四
 工程名称: 望江县50MW光伏发电项目二期20MWp工程

天气: 多云
 气温: 23~30℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查综合楼: 1) 空调安装. 2) 自动化调试. 3) 化粪池清污盖板予制. 注意每块盖板上预留两个拉手.
2. 查看相关变更基础资料: 1) 单位资格中缺失: 组织机构代码. 单位资质证书. 法人代表证书. 税务登记证书. 2) 污水处理设备报验. 设备使用说明书. 合格证.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

检查. 检查报告. 3) 项目划分表. 检查批. 数量. 4) 缺材料报验. 混凝土. 钢筋复试报告. 5) 缺计划进度表.

3. 编写《监理周报》2016.08.04. 发给甲方

其 它 事 项

王良. 冯小南. 陆叶.

本日现场监理人员

孟刘伟 朱磊 王亚新 沈国友

记录人:

沈国友

总监理工程师:

孟刘伟